

Projekt: S-Bahn Nürnberg – Forchheim – Bamberg

Strecke: Nürnberg – Bamberg (KBS 891.2)



■ Beschreibung der Maßnahme:

- Anpassung der Strecke und Stationen an S-Bahnstandard
- Inbetriebnahmekonzept:
 - Einstiegsbetrieb seit 12/2010
 - Vorlaufbetrieb: abhängig von der Entscheidung zum Verschwenk Fürth.
 - Zielkonzept: nach 2017

■ Sachstand:

- Hp Rothenburgerstraße: seit 01.05. in Betrieb
- Bf Fürth (Bay) Hbf S-Bahn-Bahnsteig: IBN vsl. 12/2011
- Hp Nürnberg-Steinbühl: IBN vsl. 12/2012
- F-Stadeln und F-Steinach: IBN abhängig von PFV
- Hp Vach prov. Aufhöhung: IBN 01.07.11
- Hp Paul-Gossen-Str.: IBN offen